发电地板项目实验报告

日期：2026年6月4日
实验人员：熊少轩，杨烁琪，贾文浩（排名不分先后）

今日项目进度：

- 焊接完成了5个整流桥
- 整理了压电片部分内容，将14个压电片并联并，通过万用表检验发现电路完善，各个部分正常通电

项目问题：

- 由于并没有对数据进行分析仅仅测试电路是否流通，所以未判断增加被施加力的压电片数量是否会按照理论实现电流增大
- 电焊技术不到位，有些地方的连接不稳定，会出现压电片和主干电线的连接断开（直接断开或通电异常）的情况
- 未记录任何实验数据

明日计划：

- 完成六个不同的整流桥和电容连接方式（1）
- 将压电发电部分改成灵活拆卸的样式（2）
- 分别调试（1）和（2），确认正常之后连接看整体是否正常输出电流